

# ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO

Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Con D.M.I. del 31/01/1987

Prot. EE –138- 2023

Bari, 14/12/2023

## **Relazione tecnica illustrativa dello stato dei lavori e Determina di omologazione della spesa**

**Oggetto:** Lavori di adeguamento, allestimento e fornitura di nuove teche per l'esposizione degli Exultet del Museo Diocesano di Bari, installazione di componenti audio - video e fornitura di servizi specialistici previsti nel progetto di valorizzazione degli Exultet

**Finanziamento:** POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale – Avviso Pubblico – “Domanda di contributo - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI”.

Identificativo **A0607.328**

**CUP G97E19000200002**

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno quattordici (14) del mese di dicembre, presso gli uffici della **Arcidiocesi di Bari – Bitonto - C.so Alcide De Gasperi, 274/A - 70125 Bari**

Il sottoscritto sac. **Francis Xavier JAGATHA PAPAIAH**, in qualità di Economo Generale dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto e Procuratore Generale dell'Arcivescovo pro tempore Mons. Giuseppe Satriano Legale Rappresentante dell'Arcidiocesi di Bari – Bitonto, Stazione Appaltante nella procedura in oggetto, domiciliato per la carica presso la suddetta sede dell'Ente, in Bari, Largo San Sabino n. 7

**ed**

Il sottoscritto **Responsabile del Procedimento, sac. Sigismondo Mangialardi** giusta nomina in data 01.08.2022

Visto che:

- con D.D. n. 8 del 08.03.2019 della Sezione Valorizzazione Territoriale (pubblicata sul BURP n. 38 del 04.04.2019), è stato adottato “l'Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici” e la relativa modulistica nell'ambito del POR Puglia 2014/2020 Asse VI- Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale", nonché lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e gli enti beneficiari
- Con atto di nomina del 08.07.2019, Mons. Francesco Paolo Cacucci nella sua Qualità di Arcivescovo, legale rappresentante pro-tempore dell'Arcidiocesi di Bari – Bitonto, conferisce

# ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO

Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Con D.M.I. del 31/01/1987

l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al sac. Gaetano Coviello, nell'espletamento delle procedure ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

- Con Determina EE/01/2020 del 07/01/2020 viene istituita una struttura stabile di supporto al RUP conferendo appositi incarichi per garantire l'applicazione ed il rispetto delle procedure ai sensi del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, affidando il primo incarico di supporto tecnico nell'ambito specifico delle procedure e prassi di gara all'Ing. Giuseppe Paradies, per l'importo di € 9.500,00 oltre Cassa di previdenza professionale e iva di legge;
- Con determina EE/02/2020 del 07/01/2020 fu affidato all'Avv. Giuseppe Del Prete l'incarico di supporto al RUP quale esperto Legale, nell'ambito specifico degli aspetti legali precontenzioso e contenzioso nella normativa dei lavori pubblici e con i requisiti di cui alla linea guida n. 3 di attuazione del D.lgs. 50/2016, approvata da ANAC, per l'importo di € 5.000,00 oltre Cassa previdenziale professionale e iva di legge;
- Con determina EE/03/2020 del 07/01/2020 fu affidato all'Arch. Giuseppe Teseo, esperto in Beni Monumentali ed Architettonici, l'incarico di supporto al RUP quale esperto Architetto, nell'ambito specifico delle competenze professionali di Architetto, per l'importo di € 2.500,00 oltre Cassa previdenziale professionale e iva di legge;
- Con determina EE/04/2020 del 07/01/2020 fu affidato al Dr. Roberto Canu, l'incarico di progettazione esecutiva della valorizzazione e fruizione del Museo Diocesano di Bari, per l'importo di € 10.000,00 oltre Cassa previdenziale professionale e iva di legge;
- Con determina EE/05/2020 del 07/01/2020 dovendo l'Ente beneficiario ottemperare all'Ordinanza n. 3274 del 20.03.2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla verifica di Vulnerabilità Sismica, fu affidato all'ing. Nicola Stefanelli amministratore unico della ESSE INGEGNERIA, L'INCARICO DI Verifica di Sicurezza del Museo Diocesano di Bari, per l'importo di € 19.000,00 oltre Cassa previdenziale professionale e iva di legge;
- Con Verbale di attestazione di Verifica e Validazione, prot. EE/11/ 2020 del 20/01/2020 il RUP don Gaetano Coviello assistito dai professionisti della struttura stabile di supporto al RUP, l'Ing. Giuseppe Paradies, l'Avv. Giuseppe Del Prete e l'Arch. Giuseppe Teseo, in contraddittorio con i progettisti: l'Arch. Fernando Russo e il Dr. Roberto Canu, fu verificato e validato il progetto esecutivo delle opere, forniture e servizi per la valorizzazione degli Exultet del Museo Diocesano di Bari per l'importo complessivo di **€999.270,72 al lordo degli oneri fiscali**;
- Con Determina dell'Ente ecclesiastico, la n. EE/12/2020 del 20/01/2020 si approvavano: il progetto dei lavori ed arredi redatto dall'arch. Fernando russo; il progetto relativo alle forniture e servizi redatto dal dr. Roberto Canu; il verbale di verifica e validazione redatto dal RUP sac. Gaetano Coviello con l'assistenza dei professionisti nominati quali assistenti RUP;
- In data 20/01/2020 il Rappresentante Legale dell'Ente ecclesiastico trasmetteva alla Sezione valorizzazione Territoriale presso gli Uffici della Regione Puglia la domanda di concessione del contributo di cui al finanziamento AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI”;

# ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO

Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Con D.M.I. del 31/01/1987

- Nella seduta della procedura di valutazione ai sensi dell'art. 8 dell'avviso pubblico per la selezione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad Enti ecclesiastici, adottato con Determina della Sezione valorizzazione Territoriale n. 8 del 08.03.2016 avvenuta presso gli Uffici della Regione Puglia, in contraddittorio con il RUP don Gaetano Coviello, in data 25/02/2020 con verbale n. 42, fu ritenuto ammissibile il finanziamento del progetto di che trattasi per l'importo complessivo di € 999.270,72;
- in data 19 gennaio 2021 fu siglato digitalmente il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'Arcidiocesi di Bari-Bitonto, trasmesso a mezzo pec alla Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia il 20.01.2021, assunto dalla stessa Sezione con protocollo n. AOO\_058/161 del 20.01.2021
- Con Atto Dirigenziale n. 39 del 29.01.2021 codice: 058/dir/2021/00039 della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, fu concesso il finanziamento di € 999.270,72 in favore dell'Arcidiocesi di Bari – Bitonto per l'intervento di valorizzazione degli Exultet del Museo Diocesano di Bari, altresì fu approvato il Disciplinare regolante i rapporti tra regione Puglia e Arcidiocesi di Bari Bitonto siglato il 19/01/2021
- A seguito della pandemia Covid 19 diffusa a partire da febbraio 2020, per ottemperare agli obblighi legislativi emanati dal Governo italiano per contrastare il diffondersi del virus Sars Cov 19, si è reso necessario aggiornare il piano della sicurezza de lavori del progetto già validato e approvato per renderli conformi alle linee guida emanate; l'aggiornamento ha comportato la variazione degli oneri della sicurezza in aumento, che sono stati recuperati dagli imprevisti, coma da nota n. 0225 del 26/01/2021 della sezione Valorizzazione Territoriale.
- Con determinazione prot. EE/04/2021 del 12.03.2021 il RUP don Gaetano Coviello, preso atto delle dimissioni dall'incarico di assistente tecnico ing. Giuseppe Paradies, rassegnate il 10.03.2021, conferisce l'incarico di assistente RUP all'Arch. Francesco Aurelio Loiacono.
- Con Verbale di aggiornamento attestazione di Verifica e Validazione, prot. EE/13/ 2021 del 27/05/2021 il RUP don Gaetano Coviello assistito dai professionisti della struttura stabile di supporto al RUP, l'Arch. Francesco Aurelio Loiacono e l'Avv. Giuseppe Del Prete, in contraddittorio con il progettista: l'Arch. Fernando Russo, fu verificato e validato il progetto esecutivo delle opere, forniture e servizi per la valorizzazione degli Exultet del Museo Diocesano di Bari per l'importo complessivo di **€999.270,72 al lordo degli oneri fiscali**;
- Con Determina dell'Ente ecclesiastico, la n. EE/14/2020 del 28/05/2021, il Vescovo Mons. Giuseppe Satriano nella carica di legale rappresentante pro-tempore dell'Arcidiocesi di Bari – Bitonto, si approvava l'aggiornamento del progetto dei lavori ed arredi redatto dall'arch. Fernando russo, il verbale di verifica e validazione redatto dal RUP sac. Gaetano Coviello con l'assistenza dei professionisti nominati quali assistenti RUP;
- Con Determina a contrarre EE/18/2021 del 09/06/2021, fu indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto dei lavori per la valorizzazione degli exultet e furono approvati gli atti di gara allegati al provvedimento.

# ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO

Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Con D.M.I. del 31/01/1987

- Con nota EE/19/2021 del 09/06/2021, in ossequio alla nota prot. 001129 del 20/04/2023 della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4, il RUP chiede di attingere dall'elenco elettronico del Comune di Bari n. 5 Operatori Economici da invitare per la gara dei lavori del progetto di valorizzazione degli Exultet.
- L'Ente Comune di Bari, con proprio prot. n. 0151041/2021 del 10/06/2021 trasmette il 10/06/2021 alla Stazione appaltante Arcidiocesi di Bari elenco con l'anagrafica di n. 5 operatori economici individuati mediante sorteggio automatico,
- Con determina EE/31/2021 del 30/06/2021 fu conferito all'Arch. Fernando Russo l'incarico diretto di presentazione della pratica urbanistica presso il SUE del Comune di Bari, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, la tenuta della contabilità, l'emissione del certificato di regolare esecuzione e la redazione della SCIA VV.F. per l'importo onnicomprensivo di € 43.963,92 al lordo degli oneri previdenziali e fiscali.
- Con Determina a contrarre EE/42/2021 del 14/07/2021, fu indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto dei lavori relativi alla realizzazione delle Teche previste nel progetto di valorizzazione degli exultet; approvazione gli atti di gara allegati al provvedimento e predisposizione di pubblicazione del bando di gara sul sito del MIT.
- Con Determina EE/52/2021 del 23/09/2021 fu aggiudicato definitivamente all'impresa CO.RES s.r.l. l'appalto dei lavori relativi alla valorizzazione degli Exultet, per l'importo complessivo di € 308.564,90 di cui € 265.430,13 per lavori al netto del ribasso del 14,111%, € 15.083,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 28.051,35 di i.v.a.
- Con Determina EE/66/2021 del 05/11/2021 fu nominata la Commissione giudicatrice per l'offerta pervenuta riguardante i lavori per l'esecuzione delle Teche previste nel progetto di valorizzazione degli Exultet.
- In data 28/01/2022 è stato stipulato il contratto di appalto tra l'Arcidiocesi di Bari Bitonto e l'aggiudicatario CO.RES s.r.l., registrato a Trani in data 08/04/2022 al N° 328/3;
- Con Determina EE/03/2022 del 14/02/2022 è stato predisposto ed approvato il quadro economico a seguito dell'affidamento alla ditta CO.RES s.r.l. dei Lavori relativi alla valorizzazione degli Exultet, per l'importo complessivo di **€999.270,72**, di cui € 308.564,90 per l'appalto dei lavori a lordo di oneri della sicurezza e oneri finanziari, **€ 47.969,27** per economie di gara rinveniente dal ribasso.
- In data 28/02/2022 il Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione arch. Fernando Russo ha proceduto alla formale consegna dei lavori alla ditta CO.RES s.r.l., redigendo apposito verbale;
- Con Determina EE/21/2022 del 02/05/2022 fu aggiudicato definitivamente alla ditta GOPPION S.p.a. l'appalto dei lavori per l'esecuzione delle Teche previste nel progetto di valorizzazione degli Exultet, per l'importo complessivo di **€ 259.194,94** di cui € 211.398,89 per lavori al netto

# ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO

Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Con D.M.I. del 31/01/1987

del ribasso del 3,00%, € 1055,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 46.740,07 di i.v.a.

- In data 24/06/2022 il Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione arch. Fernando Russo ha proceduto alla formale consegna anticipata dei lavori alla GOPPION S.p.A., redigendo apposito verbale, a seguito di autorizzazione del RUP n. EE/23/2022 del 23/05/2023, alla consegna anticipata dei lavori per la realizzazione delle Teche per gli Exultet.
- con D.D. 106 del 19/07/2022 00039 della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia è stata liquidata la prima anticipazione del 40% dell'importo concesso, per l'importo di € **394.682,46**
- con atto di Nomina n. 75/A/22 del Rappresentante Legale dell'Ente Arcidiocesi di Bari – Bitonto, Mons. Giuseppe Satriano, il 01/08/2022 nominò don Sigismondo Mangialardi RUP in sostituzione del RUP dimissionario don Gaetano Coviello, con decorrenza dal 01/09/2022.
- Con Determina EE/46/2022 del 02/09/2022 è stato predisposto ed approvato il quadro economico a seguito dell'affidamento alla ditta GOPPION S.p.a dei Lavori relativi alla realizzazione delle Teche per la valorizzazione degli Exultet, per l'importo complessivo di €**999.270,72**, di cui € 259.194,94 per l'appalto dei lavori delle Teche a lordo di oneri della sicurezza e oneri finanziari, € **55.945,76** per economie di gara rinvenienti dai ribassi.
- In data 21/10/2022 è stato stipulato il contratto di appalto tra l'Arcidiocesi di Bari Bitonto e l'aggiudicatario GOPPION S.p.a., registrato a Milano in data 10/11/2022 al N° 5883
- In data 30/12/2022 con Determina EE/78/2022 è stato affidato, con procedura di affidamento diretto, l'incarico di supporto al RUP con funzione di direttore dell'esecuzione per l'appalto di fornitura con installazione e programmazione delle componenti tecniche e tecnologiche relative all'allestimento audio - video previsto nel progetto di valorizzazione degli Exultet al Dr. Silvio Stigliano per l'importo di € 2.000,00 oltre gli oneri fiscali, in servizio presso l'Ente Arcidiocesi di Bari – Bitonto.
- In data 30/12/2022 con Determina EE/79/2022 è stato affidato, con procedura di affidamento diretto, l'incarico di supporto al RUP - Esperto Tecnico in procedure e prassi del Codice dei Contratti, all'Arch. Francesco Aurelio Loiacono libero professionista iscritto presso l'Ordine degli Architetti della provincia di Bari al n. 2145, studio professionale in Triggiano (BA), via Dante 164, per l'importo di € 5.500,00 oltre gli oneri previdenziali e fiscali.
- In data 10/02/2023 con Determina EE/27/2023 è stato affidato, con procedura di affidamento diretto, l'incarico di supporto al RUP con funzione di direttore dell'esecuzione per l'appalto di fornitura dei servizi di comunicazione e grafica previsti nel progetto di valorizzazione degli Exultet al Dr. Silvio Stigliano per l'importo di € 500,00 oltre gli oneri fiscali, in servizio presso l'Ente Arcidiocesi di Bari – Bitonto.
- Con nota EE/37/2023 del 10/05/2023 si trasmetteva alla Sezione e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia l'aggiornamento del progetto di Allestimento audio video, dei servizi specialistici relativi ai Servizi Culturali, Storico Linguistici, Attività didattico educative e

# ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO

Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Con D.M.I. del 31/01/1987

dei servizi di Comunicazione e Grafica, a seguito di ricezione di parere della Soprintendenza dei Beni Culturali.

- Con nota al nostro protocollo EE/39/2023 del 18/05/2023 si trasmetteva al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia formale Richiesta di autorizzazione all'utilizzo degli imprevisti ed economie di gara per compensare i maggiori costi derivanti dall'aumento dei prezzi; a causa degli aumenti generalizzati delle materie prime e della indisponibilità dei semilavorati, relativamente ai lavori svolti e allibrati negli atti contabili e nei certificati di pagamento a favore della Impresa Edile CO.RES. s.r.l. per l'importo di € 20.191,14 ridotto al 90% comprensivo di iva;
- Con Nota 058/PROT/25/05/2023/0001398 del 25/05/2023 della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali della Regione Puglia, si riceveva pare di ammissibilità dell'aggiornamento del progetto trasmesso con nota EE/37/2023 del 10/05/2023 acquisto al prot. EE/41/2023 del 25/05/2023.
- In data 05/06/2023 con richiesta di offerta economica prot. EE/45/2023 del 05/06/2023 si dava indizione alla procedura di affidamento diretto per la FORNITURA CON INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE COMPONENTI TECNICHE E TECNOLOGICHE RELATIVE ALL'ALLESTIMENTO AUDIO-VIDEO PREVISTO NEL "PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEGLI EXULTET DEL MUSEO DIOCESANO DI BARI" alla ditta FOR.COLL s.n.c
- Con nota registrata al prot. interno n. EE/46/2023 del 05/06/2023, la Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia ha autorizzato la Stazione Appaltante ad utilizzare parte dell'importo degli imprevisti nel limite del 50% e la restante parte dalle economie di gara per compensare i maggiori costi derivanti dall'aumento prezzi ridotti al 90%, per l'importo di € 20.191,14 compreso iva prescrivendo di rideterminare il quadro economico con atto del RUP;
- Con Determina EE/56/2023 del 13/06/2023 è stata approvata la rideterminazione del Quadro Economico dell'intero progetto a seguito di autorizzazione a compensare i maggiori costi derivanti dall'aumento prezzi ridotti al 90%, utilizzando gli imprevisti sino al 50% e per la restante parte della copertura con le economie di gara per l'importo di € **952.748,06** al netto delle economie di gara.
- In data 15/06/2023 con richiesta di offerta economica prot. EE/57/2023 del 15/06/2023 si dava indizione alla procedura di affidamento diretto per la FORNITURA DEI SERVIZI SPECIALISTICI CONSISTENTI IN SERVIZI DIDATTICO-EDUCATIVI, SERVIZI CULTURALI E SERVIZI STORICO-LINGUISTICI PREVISTI NEL "PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEGLI EXULTET DEL MUSEO DIOCESANO DI BARI" alla ditta E-BAG. S.r.l.
- In data 15/06/2023 con richiesta di offerta economica prot. EE/58/2023 del 15/06/2023 si dava indizione alla procedura di affidamento diretto per la FORNITURA DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E GRAFICA PREVISTI NEL "PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEGLI EXULTET DEL MUSEO DIOCESANO DI BARI" alla ditta E-BAG. S.r.l.

# ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO

Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Con D.M.I. del 31/01/1987

- Con Determina EE/74/2023 del 28/06/2023 si aggiudicava e affidava l'appalto di FORNITURA CON INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE COMPONENTI TECNICHE E TECNOLOGICHE RELATIVE ALL'ALLESTIMENTO AUDIO-VIDEO PREVISTO NEL "PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEGLI EXULTET DEL MUSEO DIOCESANO DI BARI" alla ditta FOR.COLL. s.n.c. di Fasanelli Andrea & C. per l'importo complessivo lordo di € 146.034,00 di cui € 117.329,18 per forniture ed installazione attrezzature audio e video al netto del ribasso del 1,022%, € 2.370,82 per oneri della sicurezza, € 26.334,00 per iva al 22%.
- In data 29/06/2023 è stato predisposto ed approvato con determina EE/76/2023 il Quadro economico rideterminato per l'importo complessivo di € **951.269,73** al netto delle economie di gara, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto alla ditta FOR.COLL s.n.c. di Fasanelli Andrea & C.
- In data 30/06/2023 è stato stipulato il Contratto d'appalto tra l'Arcidiocesi di Bari – Bitonto e la ditta affidataria FOR.COLL. s.n.c. di Fasanelli Andrea & C registrato ad Ostuni (BR) il 10/11/2023 al n. 666/3.
- In data 30/06/2023 il Direttore dell'esecuzione Dr. Silvio Stigliano ha proceduto alla formale consegna dei lavori alla ditta FOR.COLL. s.n.c., redigendo apposito verbale,
- Con Determina EE/85/2023 del 18/07/2023 si aggiudicava e affidava l'appalto di FORNITURA DEI SERVIZI SPECIALISTICI CONSISTENTI IN SERVIZI DIDATTICO-EDUCATIVI, SERVIZI CULTURALI E SERVIZI STORICO-LINGUISTICI PREVISTI NEL "PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEGLI EXULTET DEL MUSEO DIOCESANO DI BARI" alla ditta E-BAG s.r.l. per l'importo complessivo lordo di € 60.024,00 di cui € 49.200,00 per servizi culturali, storico linguistici e didattico educativi al netto del ribasso del 0,3847%, € 10.824,00 per iva al 22%.
- Con Determina EE/86/2023 del 18/07/2023 si aggiudicava e affidava l'appalto di FORNITURA DEI SERVIZI SPECIALISTICI CONSISTENTI IN COMUNICAZIONE E GRAFICA PREVISTI NEL "PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEGLI EXULTET DEL MUSEO DIOCESANO DI BARI" alla ditta E-BAG s.r.l. per l'importo complessivo lordo di € 36.600,00 di cui € 29.323,00 per servizi di comunicazione e grafica al netto del ribasso del 0,1634%, € 677,00 per oneri della sicurezza, € 6.600,00 per iva al 22%.
- In data 26/07/2023 è stato predisposto ed approvato con determina EE/94/2023 il Quadro economico rideterminato per l'importo complessivo di € **951.037,93** al netto delle economie di gara, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto alla ditta E-BAG s.r.l. della fornitura dei servizi specialistici Culturali, Storico-linguistici e Didattico educativi
- In data 26/07/2023 è stato predisposto ed approvato con determina EE/95/2023 il Quadro economico rideterminato per l'importo complessivo di € **950.979,37** al netto delle economie di gara, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto alla ditta E-BAG s.r.l. della fornitura dei servizi specialistici di Comunicazione e Grafica, quale risulta dal prospetto di seguito riportato:

# ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO

Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Con D.M.I. del 31/01/1987

Quadro economico progetto A0607.328 Diocesi di Bari Bitonto affidamento appalto "A.5 servizi Specialistici Comunicazione e Grafica"			post
		Importo approvato	Importo rimodulato post-gara A.5
<b>A.1 Lavori</b>			
A1.1	Importo dei lavori	309.038,56 €	283.785,71 €
A1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.520,15 €	15.083,42 €
	IVA 10%	31.755,87 €	29.886,91 €
	<b>Totale somme A.1</b>	<b>349.314,58 €</b>	<b>328.756,04 €</b>
<b>A.2 Allestimenti museali</b>			
A2.1	Importo allestimenti museali	217.937,00 €	211.398,89 €
A2.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.416,04 €	1.055,98 €
	IVA 22%	48.257,67 €	46.740,07 €
	<b>Totale somme A.2</b>	<b>267.610,71 €</b>	<b>259.194,94 €</b>
	<b>TotaleLAVORI (Lavori + allestimenti museali)</b>	<b>616.925,29 €</b>	<b>587.950,99 €</b>
<b>A.3 Forniture tecnologiche</b>			
A3.1	Importo forniture specialistiche e informatiche audio video	118.541,72 €	117.329,18 €
A3.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.370,02 €	2.370,82 €
	IVA 22 %	26.600,58 €	26.334,00 €
	<b>Totale somme A.3</b>	<b>147.512,32 €</b>	<b>146.034,00 €</b>
<b>A.4 Servizi specialistici</b>			
A4.1	Servizi Culturali	30.000,00 €	31.378,82 €
A4.2	Servizi Linguistici	8.950,00 €	11.844,26 €
A4.3	Attività didattico educativa	6.000,00 €	5.976,92 €
	Iva 22%	9.889,00 €	10.824,00 €
	<b>Totale somme A4</b>	<b>54.839,00 €</b>	<b>60.024,00 €</b>
<b>A.5 Comunicazione e grafica</b>			
A5.1	Servizi di comunicazione	33.811,00 €	29.323,00 €
A5.2	Oneri sicurezza	677,00 €	677,00 €
	IVA 22%	7.587,36 €	6.600,00 €
	<b>Totale somme A5</b>	<b>42.075,36 €</b>	<b>36.600,00 €</b>
	<b>Totale somme servizi e forniture A.3 + A.4 + A.5</b>	<b>244.426,68 €</b>	<b>242.658,00 €</b>



# ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO

Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Con D.M.I. del 31/01/1987

B. Somme a disposizione			
<b>B1</b>	<b>Spese di progettazione</b>		
B1.1	Direzione lavori +contabilità	24.000,00 €	23.760,00 €
B1.2	Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	6.000,00 €	5.940,00 €
B1.3	Regolari esecuzioni energetiche e antincendio	5.000,00 €	4.950,00 €
B1.4	Progettazione intervento qualificazione e fruizione patrimonio	10.000,00 €	10.000,00 €
B1.5	Oneri previdenziali	1.800,00 €	1.786,00 €
	IVA 22%	10.296,00 €	10.215,92 €
	<b>Totale spese di progettazione</b>	<b>57.096,00 €</b>	<b>56.651,92 €</b>
<b>B2</b>	<b>Indagini preliminari per lavori</b>		
B2.1	Indagini sismiche e geologiche	19.900,00 €	19.900,00 €
B.2.2	Oneri previdenziali	796,00 €	796,00 €
	IVA 22%	4.553,12 €	4.553,12 €
	<b>Totale Indagini preliminari</b>	<b>25.249,12 €</b>	<b>25.249,12 €</b>
<b>B3</b>	<b>Spese generali per lavori</b>		
B3.1	Spese di gara per lavori	225,00 €	450,00 €
B3.2	Verifiche tecniche per lavori	500,00 €	500,00 €
B3.3	Collaudo tecnico amministrativo	500,00 €	500,00 €
B3.4	Supporto tecnico al RUP	8.000,00 €	8.000,00 €
B3.5	Supporto tecnico Architetto al RUP	2.500,00 €	2.500,00 €
B3.6	Supporto legale al RUP	3.500,00 €	3.500,00 €
B3.7	Oneri previdenziali	580,00 €	560,00 €
	IVA 22%	3.477,10 €	3.522,20 €
	<b>Totale Spese generali per lavori</b>	<b>19.282,10 €</b>	<b>19.532,20 €</b>
<b>B4</b>	<b>Spese generali per servizi e forniture</b>		
B4.1	Commissioni di gara	1.250,00 €	1.250,00 €
B4.2	Spese di gara forniture e servizi	400,00 €	90,00 €
B4.3	Supporto tecnico al RUP	1.500,00 €	1.500,00 €
B4.4	Direttore dell'esecuzione forniture e servizi	2.500,00 €	2.500,00 €
B4.5	Supporto legale al RUP	1.500,00 €	1.500,00 €
B4.6	Oneri previdenziali B4.3, B4.4 e B4.5	220,00 €	220,00 €
	IVA 22%	1.621,40 €	1.553,20 €
	<b>Totale spese generali per servizi e forniture</b>	<b>8.991,40 €</b>	<b>8.613,20 €</b>
<b>B5</b>	<b>IMPREVISTI</b>	<b>27.300,13 €</b>	<b>10.323,95 €</b>
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>137.918,75 €</b>	<b>120.370,39 €</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>999.270,72 €</b>	<b>950.979,37 €</b>

- con D.D. 137 del 07/08/2023 00137 della Sezione Tutela e Valorizzazione dei patrimoni Culturali della Regione Puglia è stato liquidato il secondo acconto pari al 55% del contributo rideterminato, per l'importo di € **517.408,88**
- In data 01/09/2023 è stato stipulato il Contratto d'appalto tra l'Arcidiocesi di Bari – Bitonto e la ditta affidataria E-BAG s.r.l. per i servizi specialistici Culturali, Storico linguistici e Didattico educativi, registrato a Catanzaro (CZ) il 04/12/2023 al n. 1322/3.
- In data 01/09/2023 il RUP e Direttore dell'esecuzione don Sigismondo Mangialardi ha proceduto alla formale consegna dei lavori alla ditta E-BAG s.r.l., redigendo apposito verbale,

# ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO

Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Con D.M.I. del 31/01/1987

- In data 01/09/2023 è stato stipulato il Contratto d'appalto tra l'Arcidiocesi di Bari – Bitonto e la ditta affidataria E-BAG s.r.l. per i servizi specialistici di Comunicazione e Grafica, registrato a Catanzaro (CZ) il 04/12/2023 al n. 1323/3.
- In data 01/09/2023 il Direttore dell'esecuzione Dr. Silvio Stigliano ha proceduto alla formale consegna dei lavori alla ditta E-BAG s.r.l., redigendo apposito verbale,
- Si è provveduto alla pubblicizzazione delle procedure di gara secondo le prescrizioni normative;
- Tutte le Determine sono state esposte presso l'albo pretorio degli uffici di Curia per almeno 15 giorni consecutivi;

Verificato che:

Sono state completate, secondo il progetto approvato, tutte le opere e forniture previste. In particolare:

- In data 30/01/2023 il Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione arch. Fernando Russo ha proceduto all'accertamento della ultimazione dei lavori di fornitura e posa delle Teche da parte della ditta GOPPION S.p.a., avvenuta in data 27.01.2023 e pertanto in tempo utile, tenuto conto della sospensione dei lavori accordata con ripresa il 11/11/2022, redigendo apposito verbale;
- In data 16/02/2023 il Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione arch. Fernando Russo ha proceduto all'accertamento della ultimazione dei lavori da parte dell'impresa CO.RES. s.r.l., avvenuto in data 10.02.2023 e pertanto in tempo utile, tenuto conto della proroga di 40 giorni a seguito di perizia suppletiva approvata con Determina EE/48/2022 del 02/09/2022, della sospensione dei lavori accordata con nota EE/60/2022 del 18/10/2022, concedendo ulteriori 30 giorni per il completamento di opere di finitura, redigendo apposito verbale;
- In data 24/05/2023 il Direttore dei Lavori Arch. Fernando Russo ha redatto il Certificato di Regolare esecuzione a seguito della Relazione sul conto finale dei lavori eseguiti dell'impresa GOPPION S.p.a. redatta il 01.02.2023, approvato per presa visione del RUP;
- In data 25/07/2023 il Direttore dei Lavori Arch. Fernando Russo ha redatto la Relazione sul conto finale dei lavori eseguiti dell'impresa CO.RES. s.r.l., ed il conseguente Certificato di Regolare esecuzione approvato con Determina EE/90/2023 del 26/07/2023;
- In data 20/11/2023 il Direttore dell'esecuzione D.r. Silvio Stigliano ha proceduto all'accertamento della ultimazione dei lavori da parte della ditta fornitrice delle componenti audio e video, FOR.COLL s.n.c. di Andrea Fasanelli & C., redigendo apposito verbale;
- In data 25/11/2023 il Direttore dell'esecuzione D.r. Silvio Stigliano ha redatto la Relazione sul conto finale delle lavorazioni e forniture effettuate dalla ditta FOR.COLL s.n.c. di Andrea Fasanelli & C ed il conseguente Certificato di Regolare esecuzione approvato per presa visione del RUP;

# ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO

Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Con D.M.I. del 31/01/1987

- In data 05/12/2023 il RUP e Direttore dell'esecuzione sac. Sigismondo Mangialardi assistito dall'Arch. Francesco Aurelio Loiacono, ha proceduto all'accertamento della ultimazione dei lavori da parte della ditta fornitrice dei servizi specialistici, E-BAG s.r.l., avvenuta il 15/11/2023, redigendo apposito verbale;
- In data 05/12/2023 il RUP e Direttore dell'esecuzione sac. Sigismondo Mangialardi assistito dall'Arch. Francesco Aurelio Loiacono, ha redatto la Relazione sul conto finale dei servizi specialistici effettuati dalla ditta E-BAG s.r.l., ed il conseguente Certificato di Regolare esecuzione;
- In data 05/12/2023 il Direttore dell'esecuzione D.r. Silvio Stigliano, ha proceduto all'accertamento della ultimazione dei lavori da parte della ditta fornitrice dei servizi di comunicazione e grafica, E-BAG s.r.l., avvenuta il 15/11/2023, redigendo apposito verbale;
- In data 05/12/2023 il Direttore dell'esecuzione D.r. Silvio Stigliano, ha redatto la Relazione sul conto finale dei servizi di comunicazione e grafica effettuati dalla ditta E-BAG s.r.l., ed il conseguente Certificato di Regolare esecuzione;
- Allo stato attuale tutti i lavori e forniture risultano completati e correttamente eseguiti;
- L'importo complessivo dei lavori e forniture è pari a **€944.039,46** ed inferiore all'importo massimo autorizzato pari ad **€950.979,38** come risulta dal prospetto di seguito riportato e dal Rendiconto Finale allegato;
- Le Imprese e le ditte hanno sottoscritto tutti gli atti contabili senza apporre riserve;
- La Direzione Lavori ha dichiarato i lavori eseguiti correttamente e nel termine utile contrattuale e delle proroghe autorizzate;
- Non si sono verificati infortuni nel corso dei lavori;
- Non risultano atti impeditivi da parte di terzi nei confronti delle Imprese che hanno operato nel Museo;
- Sono stati liquidati e pagati complessivamente alle Imprese **CO.RES s.r.l., GOPPION S.p.A., FOR.COLL s.n.c. di Andrea Fasanelli & C., E-BAG s.r.l.** ed ai professionisti e consulenti incaricati, a saldo delle loro pretese, nonché le spese di gara e contributi ANAC, pagamenti per l'importo complessivo di **€ 933.715,51**, oneri previdenziali e fiscali compresi al netto della quota degli imprevisti pari ad **€ 10.323,19**, inferiori all'importo massimo previsto nel Q.E. rideterminato;

## **Attestano che**

- le spese pagate per i lavori, forniture ed attività professionali sono ammissibili e conformi sia alle leggi vigenti in materia di lavori pubblici, sia al disciplinare sottoscritto;
- dal quadro economico rideterminato, sopra riportato, si evince che le somme corrisposte sono inferiori alle somme finanziate;

# ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO

Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Con D.M.I. del 31/01/1987

Il dettaglio delle somme corrisposte è riportato nell'allegato Confronto fra Q.E. dopo intervento e Q.E. rideterminato e nel prospetto finale degli atti contabili e pagamenti effettuati.

**Premesso quanto sopra**

## DETERMINANO

**Di omologare le spese effettuate così come sopra rendicontate, in quanto congrue e pertinenti al progetto approvato ed oggetto del richiamato Disciplinare Regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed i soggetti attuatori.**

## DISPONGONO

Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.

La pubblicazione della presente determinazione on line sul Sito dell'Arcidiocesi per almeno 15 giorni.

Il Responsabile del Procedimento  
(don. Sigismondo MANGIALARDI)



don. Francis Xavier JAGATHA PAPAIAH  
Economo e  
Procuratore Generale  
del Legale Rappresentante dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Don. Jagatha Papaiah', written over the printed name and title of the Procuratore Generale.



# ARCIDIOCESI DI BARI – BITONTO

Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Con D.M.I. del 31/01/1987

<b>Diocesi di Bari Bitonto Quadro economico progetto A0607.328 "Exultet: dallo scriptorium alla storia.</b>				
<b>"Fruizione integrata dei rotoli miniati del Museo diocesano sezione di Bari"</b>				
<b>Quadro economico di confronto tra importo approvato, importo rideterminato post affidamento appalto "A.5" e importo a Consuntivo</b>				
	Importo approvato	Importo rimodulato post-gara A.5	Consuntivo	
<b>A.1 Lavori</b>				
A1.1	309.038,56 €	283.785,71 €	283.785,71 €	
A1.2	8.520,15 €	15.083,42 €	15.083,42 €	
	31.755,87 €	29.886,91 €	29.886,91 €	
	<b>349.314,58 €</b>	<b>328.756,04 €</b>	<b>328.756,04 €</b>	
<b>A.2 Allestimenti museali</b>				
A2.1	217.937,00 €	211.398,89 €	211.398,89 €	
A2.2	1.416,04 €	1.055,98 €	1.055,98 €	
	48.257,67 €	46.740,07 €	46.507,76 €	
			105,60 €	
	<b>267.610,71 €</b>	<b>259.194,94 €</b>	<b>259.068,22 €</b>	
	<b>616.925,29 €</b>	<b>587.950,99 €</b>	<b>587.824,27 €</b>	
<b>A.3 Forniture tecnologiche</b>				
A3.1	118.541,72 €	117.329,18 €	117.329,18 €	
A3.2	2.370,02 €	2.370,82 €	2.370,82 €	

# ARCIDIOCESI DI BARI – BITONTO

Ente ecclesastico civilmente riconosciuto

Con D.M.I. del 31/01/1987

	IVA 22 %	26.600,58 €	26.334,00 €	26.334,00 €
	<b>Totale somme A.3</b>	<b>147.512,32 €</b>	<b>146.034,00 €</b>	<b>146.034,00 €</b>
<b>A.4 Servizi specialistici</b>				
A4.1	Servizi Culturali	30.000,00 €	31.378,82 €	31.378,82 €
A4.2	Servizi Linguistici	8.950,00 €	11.844,26 €	11.844,26 €
A4.3	Attività didattico educativa	6.000,00 €	5.976,92 €	5.976,92 €
	Iva 22%	9.889,00 €	10.824,00 €	10.824,00 €
	<b>Totale somme A4</b>	<b>54.839,00 €</b>	<b>60.024,00 €</b>	<b>60.024,00 €</b>
<b>A.5 Comunicazione e grafica</b>				
A5.1	Servizi di comunicazione	33.811,00 €	29.323,00 €	29.323,00 €
A5.2	Oneri sicurezza	677,00 €	677,00 €	677,00 €
	IVA 22%	7.587,36 €	6.600,00 €	6.600,00 €
	<b>Totale somme A5</b>	<b>42.075,36 €</b>	<b>36.600,00 €</b>	<b>36.600,00 €</b>
	<b>Totale somme servizi e forniture A.3 + A.4 + A.5</b>	<b>244.426,68 €</b>	<b>242.658,00 €</b>	<b>242.658,00 €</b>
<b>B. Somme a disposizione</b>				
<b>B1</b>	<b>Spese di progettazione</b>			
B1.1	Direzione lavori + contabilità	24.000,00 €	23.760,00 €	23.760,00 €

# ARCIDIOCESI DI BARI – BITONTO

Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Con D.M.I. del 31/01/1987

B1.2	Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	6.000,00 €	5.940,00 €	5.940,00 €
B1.3	Regolari esecuzioni energetiche e antincendio	5.000,00 €	4.950,00 €	4.950,00 €
B1.4	Progettazione intervento qualificazione e fruizione patrimonio	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
B1.5	Oneri previdenziali 4%	1.800,00 €	1.786,00 €	1.386,00 €
B1.5.2 (su B.1.4)	Oneri previdenziali 2%			200,00 €
	IVA 22%	10.296,00 €	10.215,92 €	10.171,92 €
	<b>Totale spese di progettazione</b>	<b>57.096,00 €</b>	<b>56.651,92 €</b>	<b>56.407,92 €</b>
<b>B2</b>	<b>Indagini preliminari per lavori</b>			
B2.1	Indagini sismiche e geologiche	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €
B.2.2	Oneri previdenziali	796,00 €	796,00 €	796,00 €
	IVA 22%	4.553,12 €	4.553,12 €	4.553,12 €
	<b>Totale Indagini preliminari</b>	<b>25.249,12 €</b>	<b>25.249,12 €</b>	<b>25.249,12 €</b>
<b>B3</b>	<b>Spese generali per lavori</b>			
B3.1	Spese di gara per lavori	225,00 €	450,00 €	511,00 €
B3.2	Verifiche tecniche per lavori	500,00 €	500,00 €	0,00 €
B3.3	Collaudo tecnico amministrativo	500,00 €	500,00 €	0,00 €
B3.4	Supporto tecnico al RUP	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
B3.5	Supporto tecnico Architetto al RUP	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
B3.6	Supporto legale al RUP	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
B3.7	Oneri previdenziali	580,00 €	560,00 €	460,00 €
	IVA 22%	3.477,10 €	3.522,20 €	915,20 €

# ARCIDIOCESI DI BARI – BITONTO

Ente ecclesastico civilmente riconosciuto

Con D.M.I. del 31/01/1987

	<b>Totale Spese generali per lavori</b>	<b>19.282,10 €</b>	<b>19.532,20 €</b>	<b>15.886,20 €</b>
<b>B4</b>	<b>Spese generali per servizi e forniture</b>			
B4.1	Commissioni di gara	1.250,00 €	1.250,00 €	0,00 €
B4.2	Spese di gara forniture e servizi	400,00 €	90,00 €	70,00 €
B4.3	Supporto tecnico al RUP	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
B4.4	Direttore dell'esecuzione forniture e servizi	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
B4.5	Supporto legale al RUP	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
B4.6	Oneri previdenziali B4.3, B4.4 e B4.5	220,00 €	220,00 €	120,00 €
	IVA 22%	1.621,40 €	1.553,20 €	0,00 €
	<b>Totale spese generali per servizi e forniture</b>	<b>8.991,40 €</b>	<b>8.613,20 €</b>	<b>5.690,00 €</b>
<b>B5</b>	<b>IMPREVISTI</b>			
		<b>27.300,13 €</b>	<b>10.323,95 €</b>	<b>10.323,95 €</b>
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>137.918,75 €</b>	<b>120.370,39 €</b>	<b>113.557,19 €</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>999.270,72 €</b>	<b>950.979,38 €</b>	<b>944.039,46 €</b>



# ARCIDIOCESI DI BARI - BITONTO

Ente ecclesiale civilmente riconosciuto

Con D.M.I. del 31/01/1987

BARI - MUSEO DIOCESANO DI BARI - PROSPETTO FINALE ATTI CONTABILI												
n°	determina - sal		fattura		bonifico		importo			totali Parziali		
	n°	data	n°	data	n°	data	imponibile	iva	totale			
Sup. RUP Ing. Paradies	EE - 21 - 2020	17/04/2020	03/20	16/04/2020	306927860420610	20/04/2020	€ 4.160,00	€ 915,20	€ 5.075,20	€ 5.075,20		
Sup. RUP Avv. Del Prete	EE - 22 - 2020	17/04/2020	6	16/04/2020	306927860320611	20/04/2020	€ 2.080,00		€ 2.080,00			
Sup. RUP Arch. Tesseo	EE - 23 - 2020	17/04/2020	-----	16/04/2020	306927860323703	20/04/2020	€ 1.000,00		€ 1.000,00			
Esse Ingegneria	EE - 15 - 2020	14/02/2020	01/20	08/01/2020	306925954162202	18/02/2020	€ 20.696,00	€ 4.553,12	€ 25.249,12	€ 25.249,12		
Prof. Canu	EE - 20 - 2020	17/04/2020	15/FE	03/04/2020	0120042000DRVJK	20/04/2020	€ 7.140,00	€ 1.570,80	€ 8.710,80			
Prof. Canu	EE - 25 - 2020	28/07/2020	28/FE	24/07/2020	0121021100CRD18	11/02/2021	€ 3.060,00	€ 673,20	€ 3.733,20	€ 12.444,00		
STC Managing pubb. gara su MIT			1456	15/09/2021	306927046825808	06/12/2021	€ 50,00	€ 11,00	€ 61,00	€ 61,00		
Arch. Fernando Russo	EE - 51 - 2022	14/09/2022	9/22	13/09/2022	306925794894507	26/10/2022	€ 15.600,00	€ 3.432,00	€ 19.032,00			
CO.RES s.r.l. (ANTICIPAZIONE)	EE - 24 - 2022	03/06/2022	3/A	06/06/2022	122060751021262	07/06/2022	€ 84.154,07	€ 8.415,41	€ 92.569,48			
CO.RES s.r.l. (SAL 01)	EE - 44 - 2022	02/09/2022	4/A	21/07/2022	122090811875019	06/09/2022	€ 60.259,03	€ 6.025,90	€ 66.284,93			
CO.RES s.r.l. (SAL 02)	EE - 45 - 2022	02/09/2022	5/A	24/08/2022	122112948165420	08/09/2022	€ 57.872,80	€ 5.787,28	€ 63.660,08			
CO.RES s.r.l. (SAL 03)	EE - 62 - 2022	14/11/2022	6/A	17/11/2022	122090502062769	29/11/2022	€ 44.973,00	€ 4.497,30	€ 49.470,30			
CO.RES s.r.l. (SAL 04)	EE - 36 - 2023	24/04/2023	6/A	05/05/2023	123051052101930	10/05/2023	€ 25.008,22	€ 2.500,82	€ 27.509,04			
CO.RES s.r.l. (STRAORDINARIO)	EE - 75 - 2023	28/06/2023	8/A	07/06/2023	1230612223884715	12/06/2023	€ 18.355,58	€ 1.835,56	€ 20.191,14			
CO.RES s.r.l. (SAL 05)	EE - 92 - 2023	26/07/2023	15/A	29/08/2023	123083117275102	31/08/2023	€ 6.919,28	€ 691,93	€ 7.611,21			
CO.RES s.r.l. (SAL 06)	EE - 93 - 2023	26/07/2023	16/A	29/08/2023	123083117274257	31/08/2023	€ 1.327,15	€ 132,72	€ 1.459,87	€ 328.756,04		
GOPPION S.p.a. (SAL 01)	EE - 05 - 2023	11/01/2023	2	19/01/2023	12302618026374	27/02/2023	€ 105.698,99	€ 23.190,42	€ 128.889,41			
GOPPION S.p.a. (SAL 02)	EE - 29 - 2023	11/02/2023	230049	21/04/2023	123091246204306	12/09/2023	€ 84.559,00	€ 18.539,62	€ 103.098,62			
GOPPION S.p.a. (SAL 03)	EE - 30 - 2023	12/02/2023	230127	25/09/2023	123100906571413	09/10/2023	€ 22.196,88	€ 4.883,31	€ 27.080,19			
FOR.COLL s.n.c. (1° acc. anticip.)	EE - 83 - 2023	13/07/2023	70	10/07/2023	306926387868101	13/07/2023	€ 13.934,43	€ 3.065,57	€ 17.000,00			
E-BAG s.r.l. (Antic. L4)	EE - 111 - 2023	12/10/2023	39/23	11/10/2023	306927334711010	17/10/2023	€ 19.680,00	€ 4.329,60	€ 24.009,60			
E-BAG s.r.l. (Antic. L5)	EE - 112 - 2023	12/10/2023	40/23	11/10/2023	306927334795712	17/10/2023	€ 12.000,00	€ 2.640,00	€ 14.640,00			
FOR.COLL s.n.c. (2° acc. anticip.)	EE - 113 - 2023	13/10/2023	80	12/10/2023	306927334714506	17/10/2023	€ 10.005,57	€ 2.201,23	€ 12.206,80			
Contributo ANAC gare lavori					U01030652667941	07/11/2023	€ 450,00		€ 450,00			
Contributo ANAC gare forniture					U01030661319611	07/11/2023	€ 70,00		€ 70,00	€ 520,00		
FOR.COLL s.n.c. (SAL 01)	EE - 120 - 2023	06/11/2023	83	02/11/2023	306926074406712	14/11/2023	€ 60.000,00	€ 13.200,00	€ 73.200,00			
Sup. RUP Arch. Tesseo	EE - 122 - 2023	08/11/2023	-----	08/11/2023	306926074702708	14/11/2023	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 2.500,00		
Sup. RUP Avv. Del Prete	EE - 124 - 2023	09/11/2023	19	07/11/2023	306926177249207	16/11/2023	€ 3.120,00		€ 3.120,00	€ 5.200,00		
Arch. Fernando Russo (saldo)	EE - 129 - 2023	28/11/2023	8/23	08/11/2023	306926637819702	28/11/2023	€ 20.436,00	€ 4.495,92	€ 24.931,92	€ 43.963,92		
FOR.COLL s.n.c. (SAL 02)	EE - 131 - 2023	05/12/2023	89	04/12/2023	306927115618312	11/12/2023	€ 35.760,00	€ 7.867,20	€ 43.627,20	€ 146.034,00		
E-BAG s.r.l. (saldo L4)	EE - 134 - 2023	11/12/2023	44/23	07/12/2023	306927120357102	11/12/2023	€ 29.520,00	€ 6.494,40	€ 36.014,40	€ 60.024,00		
E-BAG s.r.l. (saldo L5)	EE - 135 - 2023	11/12/2023	43/23	07/12/2023	306927120026309	11/12/2023	€ 18.000,00	€ 3.960,00	€ 21.960,00	€ 36.600,00		
Dr. Silvio Stigliano (DE L3)	EE - 132 - 2023	06/12/2023	R01/23	06/12/2023	123120609416543	07/12/2023	€ 2.000,00		€ 2.000,00			
Dr. Silvio Stigliano (DE L5)	EE - 133 - 2023	06/12/2023	R02/23	06/12/2023	123120609415112	07/12/2023	€ 500,00		€ 500,00	€ 2.500,00		
Arch. Francesco Loiacono	EE - 136 - 2023	11/12/2023	31/PR	11/12/2023	306927131139403	12/12/2023	€ 5.720,00		€ 5.720,00	€ 5.720,00		
										€ 933.715,51		

Largo San Sabino, 7 - 70122 BARI Cod. Fisc. 93026440722-

Iscritto al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Bari il 25/06/1987 al n.212