

Prot. EE/56/2023
Bari, 13/06/2023

Oggetto: POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale – Avviso Pubblico – “Domanda di contributo - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI”.

CUP: G97E19000200002

Rideterminazione del Quadro economico a seguito di autorizzazione a compensare i maggiori costi derivanti dall’aumento prezzi ridotti al 90%, utilizzando sino al 50% degli imprevisti e per la copertura della restante parte, le economie di gara.

L’anno duemila ventitré (2023) il giorno tredici (13) del mese di giugno presso gli uffici della **Arcidiocesi di Bari – Bitonto - C.so Alcide De Gasperi, 274/A - 70125 Bari**

Il sottoscritto sac. Sigismondo Mangialardi, Responsabile del Procedimento giusta nomina in data 01-08-2022:

PREMESSO CHE:

- con Provvedimento n. EE/14/2021 del 28/05/2021 si approvava il progetto esecutivo inerente i lavori relativi alla valorizzazione della Sala Exultet del Museo Diocesano di Bari;
- con nota n. EE/15/2021 del 28/05/2021 si trasmetteva alla Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Valorizzazione del Territorio gli Atti di aggiornamento ed approvazione del progetto esecutivo e del QTE rideterminato;
- con nota n. AOO_058, prot. 1520 del 15/06/2021 del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Valorizzazione del Territorio, acquisita con prot. EE/23/2021 del 15/06/2021, la mittente a seguito della verifica del raffronto del Quadro Tecnico Economico del 20.01.2020 e quello del 26.05.2021, ritenendo non ammissibile l’utilizzo di parte delle somme assegnate negli imprevisti, da destinare a copertura delle spese per la figura di “Supporto Amministrativo al RUP”, chiedeva di rettificare il QTE in difetto dell’assegnazione

dell'importo destinato a "Supporto Amministrativo al RUP"; questo Ufficio pertanto, recepiva la richiesta di rettifica del QTE, dando atto nel presente provvedimento dell'avvenuta recezione delle indicazioni dell'Ufficio Regionale;

- Con Determinazione n. EE/18/2021 del 09/06/2021:
 - si disponeva di indire la gara per l'affidamento dei lavori relativi alla Valorizzazione della Sala Exultet del Museo Diocesano di Bari mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con modifiche dalla Legge 11/09/2020 n. 120, con aggiudicazione in favore del minor prezzo, ex articolo 36, comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/16, determinato mediante ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara;
 - si approvava la documentazione di gara, allegata al ridetto provvedimento;
- Con Determinazione n. EE/42/2021 del 14/07/2021:
 - si disponeva, tra l'altro, di indire la gara per l'affidamento dei lavori relativi alla Realizzazione delle teche compresi nel progetto di Valorizzazione della Sala Exultet del Museo Diocesano di Bari, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex articolo 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 comma 12 del Codice, secondo i criteri di valutazione stabiliti nell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - si approvava la documentazione di gara, allegata al ridetto provvedimento;
- Il progetto dei lavori e forniture è finanziato per € 12.564,56 con fondi propri dell'Arcidiocesi di Bari – Bitonto e per € 986.706,16 con fondi POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI ed a seguito di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'Arcidiocesi di Bari – Bitonto siglato il 16.01.2021, approvato con D.D.R. n. 39 del 29.01.2021;
- A seguito dell'espletamento della procedura di gara per i lavori è risultata aggiudicataria la ditta CO.RES. s.r.l. - con sede in Trani (BT), Via Prof. Raffaello Piracci n. 23, codice fiscale/partita IVA 08020400720 - alle condizioni tutte di cui alla lettera d'invito, al Capitolato Speciale d'Appalto completo di allegati ed elaborati progettuali nonché alla propria offerta – per l'importo di **€ 265.430,13 per lavori** e di **€ 15.083,42 per oneri della sicurezza** non soggetti a ribasso, oltre iva;
- A seguito dell'espletamento della procedura di gara per la realizzazione delle Teche è risultata aggiudicataria la ditta GOPPION S.p.A. - con sede in Trezzano sul Naviglio

(MI), Viale Tommaso Edison 58, C.A.P. 20090, codice fiscale/partita IVA 012301500151 - alle condizioni tutte di cui alla lettera d'invito, al Capitolato Speciale d'Appalto completo di allegati ed elaborati progettuali nonché alla propria offerta – per l'importo di **€ 211.398,89 per lavori** e di **€ 1.055,98 per oneri della sicurezza** non soggetti a ribasso, oltre iva

- Con nota da parte della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio della città metropolitana di Bari, prot. n. SABAP_BA 22.12.2022/0014286-P, in riscontro alla richiesta di parere circa la ri-localizzazione della proiezione del video mapping, che in origine era prevista sul prospetto del palazzo Vescovile in adiacenza alla facciata della Cattedrale; nel rispetto della conservazione dei beni tutelati e con l'obiettivo di non alterare l'aspetto architettonico, è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza per installare la strumentazione occorrente nel palazzo Effrem e proiettare il video mapping sulla superficie della Trulla in corrispondenza della parte absidale della Cattedrale;
- Con nota EE – 37 – 2023 del 10.05.2023 è stata chiesta al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, l'approvazione degli aggiornamenti ai progetti di allestimento e fornitura di componenti informatiche e affidamento dei servizi specialistici che a seguito delle modifiche apportate hanno generato delle economie;
- Con nota prot. r_puglia/AOO_058/PROT/25/05/2023/0001398, prevenuta a mezzo PEC, e registrata al prot. interno n. EE/41/2023 del 25/05/2023, la Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, riscontrata la Nota EE/37/2023 con la quale si chiedeva l'approvazione degli aggiornamenti ai progetti di allestimento e fornitura di componenti informatiche e affidamento dei servizi specialistici, ha autorizzato l'aggiornamento proposto;
- Con nota al nostro protocollo EE – 39 – 2023 del 18/05/2023 si trasmetteva al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia formale Richiesta di autorizzazione all'utilizzo degli imprevisti ed economie di gara per compensare i maggiori costi derivanti dall'aumento dei prezzi; a causa degli aumenti generalizzati delle materie prime e della indisponibilità dei semilavorati, relativamente ai lavori svolti e allibrati negli atti contabili e nei certificati di pagamento a favore della Impresa Edile CO.RES. s.r.l.;

PRESO ATTO CHE

Con nota pervenuta a mezzo PEC, e registrata al prot. interno n. EE - 46 - 2023 del 05/06/2023, la Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia ha autorizzato la Stazione Appaltante ad utilizzare parte dell'importo

degli imprevisti nel limite del 50% e la restante parte dalle economie di gara per compensare i maggiori costi derivanti dall'aumento prezzi, ridotti al 90% prescrivendo di rideterminare il quadro economico con atto del RUP;

CONSIDERATA la conseguenziale necessità di modificare quanto già disposto con precedente provvedimento n. EE/47/2023 del 05/06/2023 si ridetermina il quadro economico dell'intero intervento, già in origine approvato con DDR 058/DIR/2021/00039 del 29/01/2021, denominato *"Exultet: dallo scriptorium alla storia. Fruizione integrata dei rotoli miniati del Museo diocesano di Bari"*; tanto, conformemente a quanto disposto dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia con nota n. AOO_058/prot 001520 del 15/06/2021, come riportato di seguito:

	Importo approvato	Importo rimodulato post autorizzazione compensazione maggiori costi per aumento prezzi
Importo dei lavori	309.038,56 €	283.785,71 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.520,15 €	15.083,42 €
IVA 10%	31.755,87 €	29.886,91 €
Totale somme A.1	349.314,58 €	328.756,04 €
Importo allestimenti museali	217.937,00 €	211.398,89 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.416,04 €	1.055,98 €
IVA 22%	48.257,67 €	46.740,07 €
Totale somme A.2	267.610,71 €	259.194,94 €
TotaleLAVORI (Lavori + allestimenti museali)	616.925,29 €	587.950,99 €
Importo forniture specialistiche e informatiche audio video	118.541,72 €	118.541,72 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.370,02 €	2.370,02 €
IVA 22 %	26.600,58 €	26.600,58 €
Totale somme A.3	147.512,32 €	147.512,32 €
Servizi Culturali	30.000,00 €	31.500,00 €
Servizi Linguistici	8.950,00 €	11.890,00 €
Attività didattico educativa	6.000,00 €	6.000,00 €
Iva 22%	9.889,00 €	10.865,80 €

ARCIDIOCESI DI BARI - BITONTO
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D. M. I. del 31/01/1987

Totale somme A4	54.839,00 €	60.255,80 €
Servizi di comunicazione	33.811,00 €	29.371,00 €
Oneri sicurezza	677,00 €	677,00 €
IVA 22%	7.587,36 €	6.610,56 €
Totale somme A5	42.075,36 €	36.658,56 €
Totale somme servizi e forniture A.3 + A.4 + A.5	244.426,68 €	244.426,68 €
Spese di progettazione		
Direzione lavori +contabilità	24.000,00 €	23.760,00 €
Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	6.000,00 €	5.940,00 €
Regolari esecuzioni energetiche e antincendio	5.000,00 €	4.950,00 €
Progettazione intervento qualificazione e fruizione patrimonio	10.000,00 €	10.000,00 €
Oneri previdenziali	1.800,00 €	1.786,00 €
IVA 22%	10.296,00 €	10.215,92 €
Totale spese di progettazione	57.096,00 €	56.651,92 €
Indagini preliminari per lavori		
Indagini sismiche e geologiche	19.900,00 €	19.900,00 €
Oneri previdenziali	796,00 €	796,00 €
IVA 22%	4.553,12 €	4.553,12 €
Totale Indagini preliminari	25.249,12 €	25.249,12 €
Spese generali per lavori		
Spese di gara per lavori	225,00 €	450,00 €
Verifiche tecniche per lavori	500,00 €	500,00 €
Collaudo tecnico amministrativo	500,00 €	500,00 €
Supporto tecnico al RUP	8.000,00 €	8.000,00 €
Supporto tecnico Architetto al RUP	2.500,00 €	2.500,00 €
Supporto legale al RUP	3.500,00 €	3.500,00 €
Oneri previdenziali	580,00 €	560,00 €
IVA 22%	3.477,10 €	3.522,20 €
Totale Spese generali per lavori	19.282,10 €	19.532,20 €

Spese generali per servizi e forniture		
Commissioni di gara	1.250,00 €	1.250,00 €
Spese di gara forniture e servizi	400,00 €	90,00 €
Supporto tecnico al RUP	1.500,00 €	1.500,00 €
Direttore dell'esecuzione forniture e servizi	2.500,00 €	2.500,00 €
Supporto legale al RUP	1.500,00 €	1.500,00 €
Oneri previdenziali B4.3, B4.4 e B4.5	220,00 €	220,00 €
IVA 22%	1.621,40 €	1.553,20 €
Totale spese generali per servizi e forniture	8.991,40 €	8.613,20 €
IMPREVISTI	27.300,13 €	10.323,95 €
Totale somme a disposizione	137.918,75 €	120.370,39 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO	999.270,72 €	952.748,06 €

DETERMINA

Per i motivi su espressi:

1. APPROVARE, modificando quanto disposto con precedente provvedimento n. EE/47/2023 del 05/06/2023, la rideterminazione del quadro economico dell'intero intervento, già in origine approvato con DDR 058/DIR/2021/00039 del 29/01/2021, denominato *"Exultet: dallo scriptorium alla storia. Fruizione integrata dei rotoli miniati del Museo diocesano di Bari"*, tanto, conformemente a quanto disposto dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia con nota n. AOO_058/prot 001520 del 15/06/2021, come riportato di seguito:

	Importo approvato	Importo rimodulato post autorizzazione compensazione maggiori costi per aumento prezzi
Importo dei lavori	309.038,56 €	283.785,71 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.520,15 €	15.083,42 €
IVA 10%	31.755,87 €	29.886,91 €
Totale somme A.1	349.314,58 €	328.756,04 €
Importo allestimenti museali	217.937,00 €	211.398,89 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.416,04 €	1.055,98 €
IVA 22%	48.257,67 €	46.740,07 €
Totale somme A.2	267.610,71 €	259.194,94 €

ARCIDIOCESI DI BARI - BITONTO
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D. M. I. del 31/01/1987

TotaleLAVORI (Lavori + allestimenti museali)	616.925,29 €	587.950,99 €
Importo forniture specialistiche e informatiche audio video	118.541,72 €	118.541,72 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.370,02 €	2.370,02 €
IVA 22 %	26.600,58 €	26.600,58 €
Totale somme A.3	147.512,32 €	147.512,32 €
Servizi Culturali	30.000,00 €	31.500,00 €
Servizi Linguistici	8.950,00 €	11.890,00 €
Attività didattico educativa	6.000,00 €	6.000,00 €
Iva 22%	9.889,00 €	10.865,80 €
Totale somme A4	54.839,00 €	60.255,80 €
Servizi di comunicazione	33.811,00 €	29.371,00 €
Oneri sicurezza	677,00 €	677,00 €
IVA 22%	7.587,36 €	6.610,56 €
Totale somme A5	42.075,36 €	36.658,56 €
Totale somme servizi e forniture A.3 + A.4 + A.5	244.426,68 €	244.426,68 €
Spese di progettazione		
Direzione lavori +contabilità	24.000,00 €	23.760,00 €
Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	6.000,00 €	5.940,00 €
Regolari esecuzioni energetiche e antincendio	5.000,00 €	4.950,00 €
Progettazione intervento qualificazione e fruizione patrimonio	10.000,00 €	10.000,00 €
Oneri previdenziali	1.800,00 €	1.786,00 €
IVA 22%	10.296,00 €	10.215,92 €
Totale spese di progettazione	57.096,00 €	56.651,92 €
Indagini preliminari per lavori		
Indagini sismiche e geologiche	19.900,00 €	19.900,00 €
Oneri previdenziali	796,00 €	796,00 €
IVA 22%	4.553,12 €	4.553,12 €

ARCIDIOCESI DI BARI - BITONTO
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D. M. I. del 31/01/1987

Totale Indagini preliminari	25.249,12 €	25.249,12 €
Spese generali per lavori		
Spese di gara per lavori	225,00 €	450,00 €
Verifiche tecniche per lavori	500,00 €	500,00 €
Collaudo tecnico amministrativo	500,00 €	500,00 €
Supporto tecnico al RUP	8.000,00 €	8.000,00 €
Supporto tecnico Architetto al RUP	2.500,00 €	2.500,00 €
Supporto legale al RUP	3.500,00 €	3.500,00 €
Oberi previdenziali	580,00 €	560,00 €
IVA 22%	3.477,10 €	3.522,20 €
Totale Spese generali per lavori	19.282,10 €	19.532,20 €
Spese generali per servizi e forniture		
Commissioni di gara	1.250,00 €	1.250,00 €
Spese di gara forniture e servizi	400,00 €	90,00 €
Supporto tecnico al RUP	1.500,00 €	1.500,00 €
Direttore dell'esecuzione forniture e servizi	2.500,00 €	2.500,00 €
Supporto legale al RUP	1.500,00 €	1.500,00 €
Oneri previdenziali B4.3, B4.4 e B4.5	220,00 €	220,00 €
IVA 22%	1.621,40 €	1.553,20 €
Totale spese generali per servizi e forniture	8.991,40 €	8.613,20 €
IMPREVISTI	27.300,13 €	10.323,95 €
Totale somme a disposizione	137.918,75 €	120.370,39 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO	999.270,72 €	952.748,06 €

2. **DISPORRE** che la presente determinazione, immediatamente esecutiva, venga pubblicata on-line sul Sito dell'Ente per giorni 15 naturali e consecutivi.

IL RUP
Don Sigismondo Mangialardi



CURIA ARCIVESCOVILE
BARI - BITONTO